

Réponse au n°

du 19

ASTRIDA

13082

ANNEXE

OBJET:

Rapport n° 12
104

Monsieur l'Administrateur,

J'ai l'honneur de vous adresser l'original du rapport hebdomadaire. Vous voudrez bien y indiquer vos considérations et le remettre au Service P.P. à Uta. Il a été convenu, ce qui est d'ailleurs logique, que les appréciations de M. Guimet, d'après mes rapports passent par votre intermédiaire, M. l'Ingénieur Chef de Service de passage cette semaine a été d'accord à ce sujet. Une copie sera transmise à M. l'A.T. de Shanguya.

Comme vous voyez dans le rapport, il a été décidé la reprise au plus tôt, des travaux vers Dendzi. Il y aura donc à Ibanda 2 Chantiers réparés. Cette mise en route sera effectuée dès que j'aurai les hommes suffisants. Vous remarquerez également dans le rapport, que les salaires ont été portés à 3. f. au lieu de 2.50 - f par jour pour les travailleurs, et 3.50 - f pour les employés. Ceci nouvelle la situation entre Chantiers Gitaibi et Ibanda.

Je me permets de vous confirmer ma lettre dans laquelle je vous demandais de vouloir bien engager quelques maçons, or l'exécution des travaux il me faudrait 8 maçons minimum, or il ne me reste que 2 qui gagnent 400. f par mois + logement et nourriture pour eux et famille éventuelle. Voulez-vous essayer d'engager les 6 maçons qui me manquent.

Respectueusement

E. Guimet

Salaires : 31
Nourriture : 31
Engagement : 50.

NB
Chantier Ibanda. Dendzi.
ancien MOI à a
pour - sera pris dans
nouveau engagé

Chantier Ibanda. Gitaibi
479 H. mis en
dont 229. contacts
21 engé
156 Trac. Ingénieur
23. autres et
copies

Stricks au 16/11/44
4045 kg. farni muni
1495 kg. Haribo
Hubs au 1225
sol. 480

Rem. avec remaniement
10 T. Haribo Sham
3 T. H. Amman
4 Vétér. à détail 522

Strick au 8/6
2040 kg. farni
12.245. Haribo
1025 kg. Haribo
380 k. sol