

G/R

TERRITOIRE DE RUHENGERI.-

# Territoires

Ruanda - Urundi

RUANDA - URUNDI

GEWESTEN

N 2234 / T.P.

Rappeler dans la réponse la date et le numéro

In het antwoord vermelden : nummer en  
dagtekening.

Réponse au n°

Antwoord op n°

du ..... 19 .....

van

ANNEXE

Bijlage

OBJET :

Voorwerp

Ruhengeri , le 24 septembre 1952.-

den

M I N U T E .-



Habitation famille nombreuse.-

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir  
ci-joint en quatre exemplaires, l'extrait du carnet  
d'attachement ainsi que le procès-verbal dressé à  
l'appui de la facture n° I24/52/C.R./II3 du 24 sep-  
tembre 1952 de Monsieur MASSART.-

LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT,-

D. NEVEJANS.-

Monsieur l'Ingénieur Provincial  
Chef du Service des Travaux Publics  
du Ruanda - Urundi à

U S U M B U R A .-

G/R

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI  
RESIDENCE DU RUANDA  
TERRITOIRE DE RUHENGERI.-  
-----

P R O C E S - V E R B A L . -

Je soussigné, NEVEJANS, Daniel, Fonctionnaire dirigeant des travaux exécutés par Monsieur MASSART à Ruhengeri en ce qui concerne la maison n° II3 suivant Cahier Spécial des Charges n° 37/T.P. de 1951, déclare qu'en date du 24 septembre 1952, les travaux suivants ont été exécutés: tous travaux exécutés sauf reste en finissage peintures, placement eau chaude en cours, placement et vernissage des portes.-

Fait à Ruhengeri, le 24 septembre 1952.-

LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT,

D. NEVEJANS.-  


G/R

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI  
RESIDENCE DU RUANDA  
TERRITOIRES DE RUHENCERT.-

MOIS DE SEPTEMBRE 1952.-

EXTRAIT DU CAHIER D'ATTACHEMENT II PERIODE DU 23 AOUT 1952 AU 24 SEPTEMBRE 1952.-

DATES	Maçons	Charpentiers	Aides	Ciment	Sable	Pierres	Briques	Bois de charpentes	Divers	Fer à béton	Futs d'eau	Travaux exécutés	Observations
23/8	9	1	27										
									1000 briques			Installation sanitaire.	
25/8	9	4	30	-	-	-	-	-	-	-	-	Tuyauterie électricité	
26/8	8	5	27	-	-	-	-	-	225 m3	-	-	-Fosse septique	
27/8	16	5	44	-	-	-	-	-	un lit	-	-	" "	
28/8	15	5	46	-	-	-	-	-	25 K°	-	-	" "	
									clous	-	-	" "	
29/8/	16	5	43	(	-	-	-	-	120m3	-	-	" "	
									planche de rive	-	-	" "	
30/8/	16	5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	" "	
											1	électricité	
1/9	11	8	26	50	1/4	-	-	-	-	-	-	"	
2/9	12	10	26	100	1/2	-	-	-	-	-	-	"	
3/9	12	11	16	50	1/4	-	-	-	-	-	-	"	
4/9	13	11	29	150	1/2	-	-	-	-	-	-	"	
5/9	14	12	21	400	2	-	-	-	28m2	-	-	installation sanitaires	
									vitres	-	-	" "	
6/9	14	12	28	150	1/2	-	-	-	-	-	-	" "	
8/9	12	11	20	100	1/2	-	-	-	8 Kes mastic	-	-	" "	
9/9	14	6	19	100	1/2	-	-	-	-	-	4	" peintures	

...../.....

Dates	Macons	Charpentiers	Aides	Ciment	Sable	Pierres	Briques	Bois de charpentes	Divers	Fer à béton	Futs d'eau	Travaux exécutés	Observatio
10/9	13	6	20	450	2	1/2	-	-	7 pots peintures	-	-	installations peintures.-	
11/9	16	6	20	750	3		-	-	-	-	-	-Placement portés vitres.	
12/9	10	5	19	300	1	1/2	-	-	10 Kg peintures blanches	-	-	"	
14/9	13	4	18	100	1/2		-	-	-	-	-	"	
15/9	12	4	12	100	1/2		-	-	800 Kg clous	-	-	"	
16/9	12	1	14	300	1/2		-	-	-	-	-	"	
17/9	10	-	14	50	1/4		-	-	-	-	1	"	
18/9	13	-	19	450	2		-	-	-	-	-	"	
19/9	13	-	20	300	1	1/2	-	-	-	-	-	"	
20/9	13	1	20	200	1		-	-	-	-	-	"	
22/9	15	1	19	100	1/2		-	-	-	-	-	" " peintures	
23/9	13	1	19	300	1	1/2	-	-	-	-	-	" " "	
24/9	8	1	6	150	1/2		-	-	-	-	1	" " "	

LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT,-

D. NEVEJANS.-