

Mijencoop
— Rapport

1A
5P

27/8/1984

1984

Faire une direction pour WASHB
le Row
sur tout ce qui est disponible
me dire ce qui à acheter pour
que je fasse la facture

Report de la visite effectuée par le Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Coopératif au Chantier des Jeunes de l'Est en date du 17/08/1984.

I. Introduction

En date du 17 Août 1984, le Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Coopératif, le Militant NDINDILYIMANA Augustin, Major BEM s'est rendu en Commune MURAMBI (Préfecture BYUMBA) en compagnie de MAHUNGU Jean Bosco et KARAMAGE Thierry respectivement Gestionnaire au MIJEUCOOP et Fonctionnaire-Dirigeant du Chantier des Jeunes de l'Est. L'objet de la mission était d'analyser concrètement sur le terrain les problèmes dont souffre actuellement le Chantier de l'Est et qui avaient été présentés verbalement par le Fonctionnaire-Dirigeant à la demande de Monsieur le Ministre.

II. SITUATION AU CHANTIER.

2.1. Mise en valeur du domaine

A part le boisement d'eucalyptus trouvé dans la parcelle lors de sa ré-ception ainsi que que les arbres plantés dans le cadre de la journée nationale de l'arbre (Octobre 1983), le reste du terrain est pratiquement laissé en jachère non justifiée, aucune mise en valeur au profit du Centre n'ayant été opérée.

Néanmoins, il est à souligner que les jeunes actuellement ^{en} formation ont déjà entrepris des travaux de débroussaillage et de défrichage autour des bâtiments mais il faudrait étendre l'action sur toute la parcelle avant le début de la saison pluvieuse.

2.2. LA FORMATION DES JEUNES

La Formation Théorique et pratique des jeunes semble avoir été écartée de ses objectifs:

- Il avait été initialement prévu que la formation serait essentiellement orientée sur les activités d'agri - élevage et serait complétée par des notions élémentaires mais surtout pratiques en maçonnerie et en menuiserie. (Cfr. Dossier d'Avant-projet soumis à l'ACCT pour financement). Force est de constater que c'est l'inverse qui est fait.

Parallèlement à cette pratique, on assiste à un désintéressement des jeunes vis-à-vis du projet et qui se manifeste surtout par des absences répétées et parfois même par des désertions. A titre d'exemple, nous devons lamentablement signaler que lors de notre visite de ce jour, on a enregistre que neuf présences au Centre sur 42 jeunes recrutés au début de la formation.

Il est à signaler en outre qu'aucun cours d'agri - élevage n'a jusqu'ici été donné aux jeunes malgré les promesses faites au Ministre par le Bourgmestre de MURAMBI. Ce dernier a en effet affirmé que sa Commune qui est pourvue de 14 agronomes ne ménagerait aucun effort à mettre à la disposition du chantier, un technicien qui donnerait les cours d'agriculture et d'élevage.

Ce phénomène si complexe s'explique par les raisons suivantes:

1) Incompétence du Personnel mis en place

Le chantier des jeunes de l'Est est maintenant exécuté par un personnel permanent^{qui} est composé de;

- Chef de chantier qui assume également les fonctions de Directeur du Centre.
- Deux menuisiers
- Deux maçons

Le niveau de formation de base (scolaire) de ces agents est tellement bas qu'on ne peut espérer trouver en eux des qualités professionnelles telles que le leadership, ainsi que l'organisation pédagogique d'un programme de formation: Eux, ils ont appris à travailler mais n'ont pas été préparés à l'enseignement.

2) Les instructeurs n'ont pas de vision claire de ce qu'ils font et de ce qu'ils devraient faire et les jeunes en sont lésés. Ceci se traduit comme nous l'avons déjà souligné plus haut par des absences et des désertions.

3) Manque d'un système de communication adéquate entre le personnel mis en place et les autorités locales:

La Commune MURAMBI reste toujours disposée à envoyer un agronome pour les cours d'agri - élevage mais le Staff du Centre n'a jamais précisé aux autorités communales la ou les dates d'intervention de ce technicien.

4) Manque de matériel didactique

Les jeunes sont obligés de se procurer eux-mêmes les ardoises, cahiers, crayons, clous etc.....

2.3.: Les Infrastructures

a) La maison du Cadre - Responsable

Cette maison est presque achevée, il ne reste qu'à poser le plafond ainsi que fixer les portes.

b) Bureaux + Salle de classe

Travaux à faire: - poser le plafond dans les bureaux

.../...

- Crépir les parois intérieures des pignons dans la salle de classe car on n'y mettra pas de plafond.
- Commande et fixage des portes et fenêtres.

c) Le bâtiment d'élevage

L'élevation ainsi que la couverture sont achevées et bien faites.

- Travaux à faire
- enduit des parois verticales à l'aide d'un mortier en terre battue mélangée avec de la latérite trouvée dans la parcelle (GUTERA IBISHAHURO).
 - Crépissage au ciment de ces parois verticales
 - Revêtement du sol avec ciment taloché.
 - Commande et fixage des portes et fenêtres.

III. Instructions du Ministre et besoins en matériel

Technique pour la continuation des travaux

Tous les bâtiments en construction devront être achevés impérativement avant la fin du mois de **septembre**. Pour cela, le matériel ci-après doit parvenir au chantier le plus rapidement possible:

- 40 sacs de ciment pour crépissage du bâtiment d'élevage

- 100 chevrons à faire fabriquer à GACULIRO
- 100 lattes à faire fabriquer à GACULIRO
- 10 kg de clous de 3 cm (Triplex)
- 20 kg de clous de 8 cm (support de plafond + planche de rive
- 20 kg de clous de 5 cm (couvre-joints)
- 20 kg de clous de 10 cm (planche de rive + échafaudage)
- 1 fût d'huile de vidange
- 6 portes pour habitation du responsable (déjà fabriquées à GACULIRO, il ne reste qu'à les transporter.)
- 36 planches rabotées qui serviront de planche de rive du bâtiment d'élevage
- 5 serre-joints
- 5 pierres à adoucir
- 3 placards à faire fabriquer à GACULIRO
- 4 portes intérieures en bois pour le bâtiment administratif
- 2 portes intérieurs en bois pour le bâtiment d'élevage
- 6 fenêtres métalliques pour bâtiment d'élevage
- 4 camions de sable fin .../...

- 16 camions de gros sable pour pavement du bâtiment d'élevage
- 4 camions de bricaillons pour sous-pavement
- 60 triplex pour plafond des bureaux
- 10 lattes métalliques

- Moyens de transport
 - a) Un camion pendant 7 jours pour la fourniture des matériaux ci-après:
 - 4 tours de sable fin + 4 tours de bricaillons: 2 jours
 - 16 tours de gros sable: 4 jours
 - chargement et transport de matériaux fournis à Kigali : 1 jour


 - b) Une camionnette pendant toute la durée de la mission : 26 jours.

Divers

- Problème des salaires: le Gestionnaire a signalé au Ministre que les listes de paie ont été envoyées au MINIFINECO **pour** visa et a promis que les ouvriers seront payés lors de la prochaine mission au chantier
- Le Ministre a promis des maillots aux jeunes.
- Le Ministre a demandé aux instructeurs d'informer les enfants qui veulent l'uniforme qu'ils devront supporter la moitié du coût de ces habits.
- Le Ministre a enfin signalé qu'il avait l'intention de changer la vocation du bâtiment d'élevage qui était initialement prévu pour l'aviculture. Une séance de travail avec les collaborateurs les plus immédiats du Ministre devra faire le point de la situation.

NB: La collecte de ces matériaux commencera le 27/8/1984
tandis que le départ est prévu le 29/08/1984.

KARAMAGE Thierry
Fonctionnaire - Dirigeant
du chantier des jeunes de
l'Est.



Fait à Kigali, le 24/08/1984
MAHUNGU Jean Bosco
Gestionnaire au MIJEUCOOP.