

- .NG.J.-

TERRITOIRE DE RUHENGERI
TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

RUANDA-URUNDI GEBIED

Ruhengeri le 27 août 1955.
de

(1) N° 2302/TP.2/05



Ref. n° :

Annexe :

Bijlage :

Objet :

Voorwerp :

A Monsieur l'Ingénieur Provincial Chef du
Service des Travaux Publics du Ruanda-Urundi

à

U S U M B U R A .-

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir
en double exemplaire le rapport mensuel d'avance-
ment des travaux d'une maison d'habitation pour
européen, type 252 à Ruhengeri.

Pour l'Administrateur de Territoire absent,
L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE RUHENGARI


ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°12/61/55/RU
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 252 A
RUHENGARI.-

Période	:Arti- :sans	:Manoeu- :vres	: A v a n c e m e n t :	:Approvisionnement :	:Observa- :tions
du	:	:	:	:	:
1/8/1955:	17	28	:Maçonnerie d'élevation	:Ciment 6 Tonnes	:
au	:	:	:terminée	:Sable 15 m3	:
7/8/1955:	:	:	:Béton armé C. terminé	:Tuiles 12.000	: NEANT
:	:	:	:Deux fosses septiques	:Portes, fenêtres	:
:	:	:	:terminées	:Clous	:
:	:	:	:Mise en oeuvre toiture	:	:
:	:	:	:tuiles romaines	:	:
:	:	:	:Placement portes et fenê-	:	:
:	:	:	:tres	:	:
:	:	:	:Enduit intérieur terminé	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

Ruhengeri, le 28 août 1955.

Pour l'Administrateur de Territoire absent,
L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-



- .NG.J. -

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE RUHENGARI

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°12/61/55/RU
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 252 A
RUHENGARI.-

Période	:Arti- :sans :	:Manoeu- :vres :	A v a n c e m e n t	:Approvisionnements :	:Observa- :tions
du	:	:	:	:	:
1/8/1955:	17	28	:Maçonnerie d'élévation	:Ciment 6 Tonnes	:
au	:	:	:terminée	:Sable 15 m3	:
7/8/1955:	:	:	:Béton armé C. terminé	:Tuiles 12.000	: NEANT
:	:	:	:Deux fosses septiques	:Portes, fenêtres	:
:	:	:	:terminées	:Clous	:
:	:	:	:Mise en oeuvre toiture	:	:
:	:	:	:tuiles romaines	:	:
:	:	:	:Placement portes et fenê-	:	:
:	:	:	:tres	:	:
:	:	:	:Enduit intérieur terminé	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

Ruhengeri, le 28 août 1955.

Pour l'Administrateur de Territoire absent,
L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-