

TERRITOIRE DE RUHENGERI

TERRITOIRE
DU RUANDA-URUNDI

RUANDA-URUNDI
GEBIED

N°

Rappeler dans la réponse
la date et le numéro.
In het antwoord vermelden
nummer en dagtekening.

Réponse au n°
Antwoord op het n°

du 19.....
van

ANNEXE
Bijlage

OBJET :
Voorwerp

Avancement immeuble n°s
167 et 201.-

Ruhengeri , le 2 novembre 1953.-
de

N° /T.P.2

A Monsieur le Vice-Gouverneur Général
Gouverneur du Ruanda-Urundi
à

U S U M B U R A .-
=====

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous transmettre les co-
pies du cahier d'attachement qui concernent les immeu-
bles n°s 167 et 201 de l'entreprise Coxet.

L'immeuble 167 a été achevé le 31 octobre
1953, c'est-à-dire dans le délai prévu.

L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE,
R.GAUPIN.-

RUHENGERI



27092

Dates	Matériaux Approvisionnés	Wagons Menuisiers Auxiliaires	Travaux Exécutés	Appro- du Ch
-------	--------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------

10.9.53	10	2	Première couche peinture s/lissés : intérieurs	
11.9.53	-	-	Aucun travail particulier	
12.9.53	-	-	Id.	
13.9.53	-	-	Id.	
Dimanche	-	-	Id.	
14.9.53	-	-	Id.	
15.9.53	-	-	Id.	
16.9.53	6	8	Placement baignoire, lavabo, éterni- : tes tous dépassant toit et commence : ment cimentage parquets.	
18/9.53	3	8	Id.	

REMARQUE : Nous prions Monsieur QUARTE, employé de Monsieur l'entrepreneur CORET, de ne pas poursuivre le plac
portes intérieures. Il se réjalle qu'il s'agit de portes d'importation européennes, de qualité très o
au moyen de panneaux en triplex d'une minceur désolante qui se gondole, se fendille. Ce triplex n'
le minimum de solidité requise pour que nous puissions accepter ces portes.
par ailleurs, l'article 46 du cahier spécial des charges énonce ce qui suit: " Pour les menuiseries
seront d'essence dite "WUVA ou LIBYU ou d'essence similaire". Ce n'est pas le cas.-

Le Fonctionnaire Dirigeant.
(S6): R. GAMPIN.-

19/9/53	3	1	Construction trottoir et rose éterni: : te dépassant toit.	
Dimanche	-	-	Id.	
20.9.53	3	3	Id.	
21.9.53	3	3	Id.	
22.9.53	5	3	Id.	
23.9.53	1	7	dépassant toit.	
24.9.53	1	7	trottoir et travaux d'achèvement : à l'intérieur	
25.9.53	1	7	Id.	
26.9.53	1	7	Id.	
Dimanche	-	-	Id.	
27.9.53	-	-	Id.	
28.9.53	1	7	Réception portes en WUVA à la place : des portes retirées le 18.9.53	
29.9.53	1	7	Travaux finissage- Pavements-vitres : etc.	
30.9.53	-	-	Id. crépisages extérieurs et : intérieurs	
31.9.53	-	-	Id.	
2.10.53	-	-	Id.	

