

Travaux Anciens
Chantier d'Isania
CONGO BELGE

N°

Rappeler dans la réponse la date et le numéro

Réponse au n°

du 19

ANNEXE

OBJET:

Nom du Chef de Chantier

Désignation des Travaux

Travaux exécutés

ASTRIDA



13083

Etat d'avancement

Situation Main d'œuvre

Situation vivres

N° 14

E. p. i. a m. l' A. T. V
Chef du Territoire
d'Astida

Rapport Hebdomadaire
Semaine du 27 au 31 mai 1971

E. Beduin

Elargissement et empiévement de la
route n° 17. Ikanda - Itabi

- 1°. Travaux sur 200 mètres - travail
rapide - très haut fagrus et rochers
- 2°. Empièvement et finissage, sur 200 m.
- 3°. Allongement de 3 empièvements
Après quelques jours d'absence, les pluies
ont repris et le vent du nord-est en
section sèche se compte environ 100 m
d'humidité de 300 m par semaine.

Travaux effectués à hauteur de 1 Km
590 m
Route terminée 1 Km 480 mètres

Effectif inscrit 465 hommes dont
Contractés = 278 travailleurs
En congé = 9
Gent d'œuvre = 154
Artisans & Corp = 24 hommes
En stock le 24 mai

Farine manioc = secant

Haricots = 3620 K^g

Huile de Palme = 1435 litres

Sel = 567 K^g

Bétail = 2 têtes

Outres contenant de la farine

Farine blanchie = 5660 K^g sold 3000 K^g 24.5

Haricots = 400 K^g

Bétail = 2 têtes des Chèvres Central

Sorties rations durant la semaine

Farine manioc = 1615 K^g

Haricots = 2215 K^g

Huile de Palme = 210 litres

Sel = 97 K^g

Betail = 509 R.⁰⁰ vaches (4 têtes)
 En stock en date du 1.6.47
 Harne manue = 4045 R.⁰⁰
 Haricots = 1795 R.⁰⁰
 Heule de Palme = 1225 litres
 Sel = 470 R.⁰⁰
 Betail = rien

Matériaux reçus : Chants durant la semaine

Matériaux demandés : 50 pelles
 50 pioches
 12 brouettes
 Ainsi que les matériaux demandés dans mes rapports antérieurs.

Crédits accordés : Succum


Dépenses effectives : Salaires M.O.I.
 Mois d'Avril = 22,734.50 f Contractés
 Mois de Mai = 22,929. - f id
 " " " = 9605.50 f Travailleurs d'Espagne
 Total des dépenses = 55,269.00 f depuis la reprise
 du chantier par moi.

Je me permets de signaler que les travailleurs contractés sont venus me trouver pour me dire que les travailleurs du Chantier de Titabi touchent 75.- f par mois soit 3.- f par jour. Ce fait m'a été confirmé par M. le Comptable d'Estida. Cette situation est assez étrange étant donné la proximité des 2 chantiers, ainsi que leur situation respectives, le chantier d'Estida se trouvant en pleine forêt, tandis que le chantier de Titabi est certainement avantageux. Les obstacles devant pour la plupart avoir à passer à Titabi pour s'insérer à Estida, le recrutement pour ce dernier chantier est certainement influencé par cette situation.

Divers

Je me permets d'insister pour obtenir les équipements des travailleurs (vêtements et capotulas) qui viennent constamment réclamer.

Estida le 1.6.47



N°

Rappeler dans la réponse la date et le numéro

Réponse au n°

du 19

ANNEXE

Rapport hebdomadaire Semaine du 19 au 24-5-47

Nom du Chef de Chantier:

E. Bequin

Travaux - Designation:

1° - Route Mbunda - Deudzi (en suspend)
2° - Route n° 27 - Mbunda - Itabi: Débroussaie et rectification.

Travaux exécutés:

Route n° 27 - Mbunda - Itabi:
Débroussaie: sur 140 mètres
Terrassement: sur 330 mètres
Empierrement: sur 190 mètres
Achèvement du Dispositif. Supplément.

Etat d'avancement:

Route n° 27 - Mbunda - Itabi:
Débroussaie arrive à hauteur de: 1 Km 490 m
Terrassement arrive à hauteur de: 1 Km 490 m
Empierrement arrive à hauteur de: 1 Km 280 m
Je fais avancer le terrassement car à 300 m plus loin, il y a de gros travaux en perspective.
Pendant la durée de ces travaux, l'empierrement ne sera pas arrêté.

Estimation Main d'œuvre:

Effectifs inscrits: 461 hommes, dont:
Contractés: 268 travailleurs
Contractés en coupe: 15 "
Travailleurs locaux: 154 "
Artisans & Capitales: 24 hommes.

Estimation des Vivres:

En stock le 18 Mai:
Farine de Maïs = 1328 K°
Haricots = 3690 K°
Huile de Palme = 1665 litres
Sel = 662 K°
Pétrole = 2 fûts petites
Vivres reçus durant la semaine:
Haricots = 3000 K° - Mynstam B. 204.
Pétrole = 4 fûts - Chantier Général
Vivres sortis durant la semaine:
Farine Maïs = 1328 K° -
Haricots = 3070 K° -
Huile de Palme = 200 litres -

Sel = 95 K^o
 Viande = 551 K^o
 En stock au 24 Mai 1947:
 Farine Maïse = néant
 Haricots = 36 K^o } Sufisant pour
 P. pois = néant. } rations semaine procha
 Huile de Palme = 1435 lbs
 Sel = 56 K^o
 Bétail = 1 petite et 1 moyenne tête bét.
 En dehors de l'effectif travailleurs, H.-J. a tenir
 compte des femmes et enfants à nourrir.
 H.-J. a 37 femmes et 17 enfants qui reçoivent
 une ration réduite chaque semaine et une
 ration vache chaque 9 semaine.

Matériaux reçus: Néants

Matériaux demandés: Voir rapport n°9. = 50 pelles
 50 pioches
 12 brouettes en bon état
 L'effectif étant en augmentation, j'ai obtenu
 du matériel demandé ci-dessus.

Crédits accordés: Succurs pour les travaux.

Depenses effectuées: Salaires M.O. pour avril = 22.734.50 fr.
 Il me serait agréable de savoir comment
 vont se payer les salaires des travailleurs
 du territoire de N'ganza qui quittent le
 chantier le 31 courant. Pour terminer aujourd'hui
 le 25, et j'ignore encore comment cette question
 va se régler, malgré une difficulté de paiement.
 J'attire encore une fois l'attention sur cette ques-
 tion importante, qui, si elle n'est pas réglée
 avant samedi prochain 31 mai, pourra susciter
 beaucoup d'ennuis, étant ^{cloué} le départ de ces tra-
 vailleurs qui sont remplacés pour un nou-
 veau contingent. (Lettre A.T. N'ganza n° 431/P.P.
 du 7 mai 1947) instructions de M. le Gouverneur
 du R.V.

Divers

Jours fériés.
 Le 15 mai, pour fêter le chantier a travaillé
 de commun accord avec les travailleurs.
 Ce congé ~~travaux~~ a été accordé hier 24 est
 qui de permettre à certains travailleurs
 des environs de pouvoir aller chez eux. Ils
 disposeront ainsi de 3 jours soit le 24-25 et
 26 mai, le travail reprenant le 27.

Équipements
Je me permets de confirmer à ce sujet, le contenu
de votre rapport n° 9.

Vivres.

Je n'ai plus que 3650 K^o de Viande en stock
insuffisant pour la ration de la semaine à
venir j'écris à M. L. A. T. et à l'administration pour
qu'il veuille bien faire la recatation.

Wundula le 25 Mai 1947

E. Bojelle

Com du Chef de Chantier: E. Beguin

Désignat. des Travaux.

Travaux exécutés

- 1° Route Blanda Dendzi (en suspens)
- 2° Route Blanda (Pindula) à Gitebi

Route n° 27: Blanda Dendzi Gitebi

- 1° Travaux de débroussaillage sur 300 m.
- 2° Travaux de terrassement sur 190 m.
- 3° Travaux d'empierrement et finissage sur 150 m.
- 4° Entretien et débroussaillage de plusieurs centaines de m² entre le Km 2 et 3 vers Gitebi
- 5° Nettoyage éboulis et réparation de la route vers Gitebi jusqu'à Mubuga: 21 Km.
- 6° Nettoyage éboulis de la route vers Gitebi sur 7 Km. (côté de la Munkwe)
- 7° Construction d'un dispensaire infirmier
- 8° Travaux divers ateliers réparation, confection pannes etc...

Les pluies ont tendance à diminuer depuis 2 jours et ne pleut plus ici.

Etat d'avancement des Travaux: Route n° 27: Blanda Gitebi

- 1° Débroussaillage arrivé à 1 Km 350 m.
- 2° Elargissement arrivé à 1 Km 150 m.
- 3° Empierrement et finissage arrivé à 1 Km 090 m.
- 4° Route nettoyée jusqu'à Mubuga: 21 Km.
- 5° Route nettoyée jusqu'à Gitebi: 7 Km.

Situation M.O.I:

Effectif inscrit = 457 hommes, dont:
 Contractés = 264 travailleurs
 En congé = 14 id.
 Trav Gitebi = 154 id.
 Art. et Cap. = 25 Hommes

Assez bon de malades parmi les contractés, mais à même de faire des travaux légers.

Situation Vivres:

En stock au date du 12 Mai 1947
 Farine Manioc = 858 K^g
 Haricots = méants.

T.S.V.P.

CONGO

Huile de Palme = 1840 litres
 Sel = 730 K^g
 Petitail = 2 petites têtes
 Vivres reçus durant la semaine:
 Farine manioc = 3000 K^g Monctau bord. 9
 Haricots = { 3000 K^g it " 8
 { 3000 K^g Alouque bor. 2-3 et 4
 Petitail sur pied = 4 têtes = 531 K^g du Chant. Semaine
 Vivres sortis durant la semaine pour rations:
 Farine manioc = 2530 K^g
 Haricots = 2310 K^g
 Huile de Palme = 175 litres
 Sel = 68 K^g
 Viande = 531 K^g = 4 têtes.
 Stock vivres ce jour 18 mai 1947
 Farine manioc = 1328 K^g
 Haricots = 3690 K^g
 Huile de Palme = 1665 litres
 Sel = 662 K^g
 Petitail = 2 petites têtes

Matériaux reçus: Néants

Matériaux demandés: 50 pelles
 50 pioches
 12 brochettes en bon état

Dépenses effectuées: Salaires M.O.I pour Avril. = 22734.50 fr.

Crédits accordés: Succursus

Médicaments

Requisition	
Usage Interne	Usage externe.
Bicarbonat de soude	Ceusture Tode
Salicylate de soude	Eau Calibour
Dagfenan	Mercurochrome
Bromoforme	Glycol
Poudre Dover	Glee Mithylène
Atébrine	Glycérine phéniquée
Aspirine	Huile Gominsol
Etoquinine	Huile Camphée
Pellules Antibiliaires	Sulfate cuivre
Laudanum	Alcool
Esence Chénopode	Eau distillée
Ethanol	Chloramine
Huile de ricin	Pernangetate
Potion pectorale Adul. & Inf.	Nitrate d'argent
Potions antidiarrhéiques	Ocrolime
Potions antidiarrhéiques	Oxyde de zinc

Quinine liquide
Quinine 0.50
Quinine 0.25
Sulfate de soude
Huile de foie de morue

Injections

Bismuth
Salicylate
Eucetone
Calcium
chlorure
Quinine

Pinces
gaze

Vaseline boriqua
Pommade d'asthénie
Alcool camphré
Acide picrique
Ammoniac

Instrumente

Serrurier 10 C.C.
Secateur
Bok avec cannelure divers et bords
Bistouri
Ographes
Compte gouttes
Bistouri
Rechaud
Ouate
Bandages
Boite imperméable

Médicaments pour un effectif de 600 travailleurs, femmes et enfants compris.

Divers

Equipement - Ne serait-il pas possible de recevoir au plus tôt vareuses et capotulas, j'ai des contractés en service depuis 6 mois qui n'ont pas encore reçu la vareuse et le capotulas. Je me permets d'insister sur cette question fort importante.

+ Salaires travailleurs et fanga - Les travailleurs quittent le chantier le samedi 31 mai pour rentrer chez eux. Ils devront donc toucher leur salaire avant leur départ, sinon le non paiement pourrait créer des difficultés par la suite. Je propose de demander les fonds nécessaires au Comptable d'Astida et les payer moi-même avant leur départ. Ou bien, donner une subdélégation à M. l'A.T. du territoire de Afanga auquel j'envoierai la liste du paye, qui pourrait alors effectuer le paiement. L'inconvénient de ce dernier système, c'est que les travailleurs devront se déplacer une fois de plus et ceci après 1 mois d'absence de chez eux.

Capotulas - J'ai bien reçu l'envoi que M. le Secrétaire Comptable des T.P. m'a fait. Mille merci.

+ Divers - Il me faut actuellement avec mon effectif actuel, femmes et enfants compris: 2500 K^o farine - 2500 K^o Haricots ou petits pois - 180 litres Huile de Palme - 75 K^o sel et 535 K^o viande. J'achève ce jour une lettre à M. l'A.T. afin de l'informer au sujet de ce qui précède. Je confirme une demande de possibilité de recevoir le Bétail d'Astida. Le passage de Rubyno à Pindula étant trop difficile, cette semaine encore une bête est tombée dans le ravin à 6 Km du chantier.

nous avons eu toutes les peines du monde pour
les retirer sans dommages.

Rapports J'ai demandé à M. Quimet si les
rapports avaient été réexpédiés, il a été très affir-
matif. Je suppose que les rapports restent en
suffisance au territoire de Shantung ce qui
est fort possible, M. L.A.T. étant constamment en
route. L'un des deux 3 de mes rapports ne sont
pas arrivés à destination. J'ai toujours eu l'avis
d'envoyer directement les rapports hebdomadaires
au chef de service qui doit être au courant le
plus rapidement possible des travaux et autres
événements. Une copie du rapport à M. L.A.T. lui
permettrait de prendre connaissance et faire ses
remarques éventuelles par lettre avec copie aux
chefs de Chantier. Je crois cette méthode bonne
parce que les rapports arriveraient régulièrement
à leur destination et l'expéditeur serait seul
responsable.

Wanda le 18 mai 1947

E. Bignell

Travaux Publiés
Chantier Pindula

n° 8

C. p. i. a. n. : C. A. T.
Chef du Territoire
d'Aschida
E. Beguin

Rapport hebdomadaire
Semaine du 5 au 10.5.47

Nom du Chef de Chantier

E. Beguin

Désignation des travaux

- 1° Route Gbanda - Dendegi (arrêté momentané)
- 2° Route n° 27. Gbanda - Itabi. Elargis-
sement et irrigation

Travaux exécutés

Route n° 27. Gbanda - Itabi.
Travaux terrassement sur 150 m
Empierrement sur 110 mètres
Entre Km 2 et 3 sur 350 m. Travaux de
terrassement pour élargissement pour assurer
passage
Achèvement des travaux au Km 12 et 16
Enlèvement des éboulements jusqu'à Muebinga
Km 22 environ et Gbanda
Placement de poutres pour entre le Km 4 et 5
à cinq endroits ou la route (plate-forme)
tente à glisser.

Etat d'avancement

Route n° 27.
Travaux de terrassement arrivés à 970 mètres
Travaux d'empierrement et finissage arrivés
à 930 mètres
Entre le Km 2 et 3, sur 350 m. Travaux d'elargissement à peu près terminés.
Beaucoup de pluies provoquant des digues
qui doivent être réparés à fin et à mesure.
Ces travaux de réparation sont fait au

acheminant des travaux d'éclaircissement. La route
 d'Ibrahima à Djougwe est à nouveau fermée.
 Je vais être obligé à nouveau de donner aide
 à la Minicam. Plus de la moitié de l'effectif
 du chantier s'occupe constamment de réparation
 et ~~est~~ est dispersée. Espérons bientôt la saison
 sèche, j'ai vu rarement une fin de saison de
 pluie aussi désastreuse.

Situation M.O.I.

Effectif misant = 453 hommes dont
 Travailleurs contractés = 273 -
 Travailleurs djouza = 154 -
 Ouvriers Capitaux = 26 -

Situation vivres

En stock le 4 Mai.

Farine Manioc = 3708 K^g
 Haricots = 1915 K^g
 Huile de Palme = 2000 litres
 Sel = 785 K^g
 Bétail = 2 têtes sur pied

Vivres reçus durant la semaine.

Du Chantier - Général : 4 têtes bétail = 528 K^g -

Vivres sortis durant la semaine.

Farine Manioc = 2850 K^g -
 Haricots = 1915 K^g -
 Huile de Palme = 160 litres -
 Sel = 55 K^g -
 Viande = 528 K^g

Stock en date de ce jour 12 Mai.

Farine Manioc = 858 K^g -
 Huile de Palme = 1840 litres -
 Sel = 730 K^g -
 Bétail = 2 têtes.

À remarquer que le stock de Vivres est
épuisé. Suivant accord avec M.^r
Russoff et M. Desjardins, ce dernier me
donnera des Vivres provenant de St-Jovanne
en attendant que des canons puissent
être livrés mon chantier.

Comme je l'ai écrit à M.^r L'A.T. d'Esthida
l'effectif du chantier étant doublé et
à l'heure de prévoir un approvisionnement
doublé de ce qui a été prévu.

Deux sacs de Loup du Chantier General
Deux portes du Chantier General.

Voilà mes rapports nos 4-5 et 6


Salut Civil M. 0. 22734.50 f.

Lettre T.P. n. 678 du 21-4. Une copie du
rapport hebdomadaire est envoyée chaque
semaine à M.^r L'A.T. d'Esthida et ce depuis
mon arrivée à Iboula.

Lettre M.^r Secrétaire. Comptable du 5.5.47.

Je suis surpris de ce que mes rapports 2-3-
4-5-6 et 7 ne vous soient pas encore par-
venus, ceux-ci ont été expédiés régulièrement
à M.^r Guimet chaque semaine.

Iboula (Pouchula) 12.5.47



C. J. I. & M. L. A. T.
Chef du Territoire
d'Estrie

[Signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

58000 m. s. s. s. s.
 58000 m. s. s. s. s.
 58000 m. s. s. s. s.

See : 170 K°
 Grande : Minut
 Ent. de la superficie chement les données
 Grande : 305 K°

Section de la superficie pour le...

Grande Minut : 1540 K°

Grande : 915 K°

Petit pour : 511 K°

Grande de Petrus : 11. 10. 15

Grande : 15 K°

Grande : 305 K°

En 1840 à 1846

Grande Minut : 565 K°

Grande : 3918 K°

Petit pour : 11. 10. 15

Grande de Petrus : 40 K°

Grande : 848 K°

Grande : 11. 10. 15

Méthodes pour les Plantes

Méthodes pour les Plantes

Le premier est que les plantes sont
 est suffisant pour le moment. Le second
 pour les plantes est plus de la même pour
 maintenant, les 3 et 5 sont les mêmes.
 sur la ce sont les mêmes. Je rappelle maintenant
 une dernière remarque : les plantes sont
 rapport à 4 et 5. C'est la même plante, mais
 (ou la même, etc. phrase)

Les données de la Grande de Petrus sont
 une dernière remarque : les plantes sont
 de 5 km pour une de la même. Le second
 est la même de la même. Je rappelle maintenant
 les données de la Grande de Petrus.

1892

1. *Chenopodium* *sp.* *sp.*

1890

Phragmites australis

Il ne est de course pour les quinquans et autres
pauvres. Chaque jour des hommes en habits de
pauvres plusieurs mois, venant à la messe
d'office et confessions. On les entendait tous
dire le Pater Noster dans les églises et dans
et devant quelques maisons.

E. B. R. 1891

Document No. 100
Chambre des Députés

N° 2

C. F. I. & M. C. A. P.
Chef du Territoire
d'Alsace
L

Projet de loi
sur la

Assemblée Nationale

C. B. 1904

Assemblée Nationale

Projet de loi
sur la
Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Assemblée Nationale

Tout

Cerve maigre = 8960 K^o
 Haricots = 5420 K^o
 Petit pois = 1580 K^o
 Huile de Palme = 11 futs 3/4
 Sel = 904 K^o
 Viande = néant

Vires reçus durant la semaine

De M. Guinet 2 tirs détail ayant donné 308 K^o
 et pour rations

~~Stock au 4-47~~

Vires sortis durant la semaine pour rations

Cerve maigre = 1752 K^o
 Haricots = 587 K^o
 Petit pois = 892 K^o
 Huile de Palme = 1/2 fut
 Sel = 34 K^o
 Viande = 308 K^o

Stock de Vires au 4-47

Cerve maigre = 7208 K^o
 Haricots = 4833 K^o
 Petit pois = 688 K^o
 Huile de Palme = 11 futs 1/4
 Sel = 876 K^o
 Viande = néant

Médecaments reçus

De Monsieur M. Guinet

1/2 flacon E d'Iode

1/2 flacon Asphume en poudre

1 flacon Cataplasme compressé

1 bout Comprime Douce

1/4 flacon acide picrique en poudre

1/4 flacon quinine liquide

1/4 flacon acide phénique

1 flacon acide lactique

3 pots Bismuth sans infusion
 1 flacon limonade de menthe
 1/2 boite sulfate de soude
 20 capsules sennes pour infusions
 100 capsules sennes de 35 gr.
 20 boites de 40 lb
 30 " de 7 lb
 50 " de 5 lb
 4 pots Ouate

Je demande à M. Guimet de vouloir bien
 m'envoyer le libellé (Brevet de propriété)
 ainsi que de l'eau oxygénée. Je compte en
 faire une pharmacie de soins oculaires pour
 faire une pharmacie de soins oculaires
 sur cette libellé et les médicaments
 possibles.

Compte Rendu

Monsieur le Comptable et distributeur
 est que de n'avant pas encore reçu de sub-
 stitution.

Reponses effectives

Je prie de faire savoir, je prie de
 m'indiquer également les dépenses en-
 voutées de l'année.


Monsieur le Comptable

Je confirme à ce sujet mon rapport n° 4
 J'ai suffisamment de matériel pour
 le moment en préparation de ma 1^{re} 2^e 3^e
 demande de subvention. Les M. Guimet
 également tous etc., ce sont des demandes
 par mon rapport n° 4.

Monsieur le Comptable

Je me permets d'insister sur mon
 rapport n° 4.

Monsieur (Monsieur) L. 10-4 47



Gravure - G. 12
C. 12

N° 4

C. p. a. M. C. A. T.
Chef du Service
Assisté

Rapport hebdomadaire
Semaine du 8 au 12 Nov 1947

Nom du Chef de chantier.

E. Bequin

Dénomination des travaux.

Route Dindou - Baubou

Route Baubou - Etubi

Travaux exécutés

Continuation de la route Baubou - Etubi. Empiètement de la chaussée complète de la chaussée à 4m 50 largeur épaisseur 13 (m) Remblais de terre et allongement de la chaussée de 10m. Travaux de drainage, tranchée de drainage, recharge de sable, remplissage de la chaussée.

Mat. et main d'œuvre des travaux.

Sur la route communale Travaux de réparation de la chaussée. Empiètement de la chaussée de 10m. Travaux de drainage, tranchée de drainage, recharge de sable, remplissage de la chaussée. Effectif usant: 120 fait compris. Travaux de drainage de 10m.

Mat. et main d'œuvre

Début des travaux = 1.

Effectif au travail = 266 hommes jours
T. S. P.

Je dois avoir sur le chantier, tous les documents intéressant la M.C.V. principalement les carnets. J'ai 2/3 travaillé et ignore tout de ces hommes. Je ne connais ni leur origine, ni leur état civil, ni leur date d'engagement. Situation impossible pour administrer un chantier de manière normale. Un registre devrait être établi avec noms et autres renseignements de chaque travailleur, je suis dans l'impossibilité de créer ce registre faute de documents.

Situation Vivres

En magasin le 7-4-47.

Haricots de cuisine = 10201 K^g

Haricots = 4058 K^g

Petits-pois = 1580 K^g

Heule de Palm = 12 futs 1/4

Sel = 936 K^g

Vieilles = vivants

Vivres reçus dans le courant de la semaine

Haricots (suisant bord n°3 semaine) 3000 K^g

Vieilles (bétail sur pied n°4 semaine) 266 K^g

Vivres sortis pendant la semaine

Haricots de cuisine = 1638 K^g

Haricots = 1638 K^g

Petits-pois = vivants

Également pour construire des immeubles
servant pour remplacer ceux existant & qui
sont en faillite dans lesquels les choses
se conservent par et d'autre ^{part} pour éviter
d'incendie.

Je désire également les toles de recouvrement
nécessaires. Ce manuscrit, qui au chantier
m'importe, aucune nécessité, en construc-
tion servante, se est en faillite.

Je confirme mes demandes de matériaux
dont mon Ingénieur est totalement
dépourvu. Ce matériel refusé par le chef
d'envoyer mes matériaux au Dépôt de
l'œuvre faute de pouvoir donner des sous-
ten place, les matériaux refusés refusent.

Je confirme également mes demandes de
fournitures de bureau, je manuscrit de tout.

Je n'ai besoin de rien d'autre par le ma-
teriel, le matériel existant étant suffisant.

Instructions

Je me permets de vous re-confirmer mes de-
mandes d'instructions fournies par mes
rapports n° 1-2 et 3 au sujet de la réfection
et l'élargissement de la route n° 17. Je vous
ai communiqué l'importance à donner à cet

Rapport pour les
Semaines du 24-3 au 5-4 1917

Nom du Chef de chantier

Direction du travail

Travaux effectués

E. Bujon.

Route Chénier - Duroy - Chénier -
Est de Pont d'Ar et route au Pétati.

Continuation d'élargissement de 2 m.
de la route au Pétati. Commence
enfoncement de la route de 4 m 50. Al-
lèvement des caissons en ma-
çonnerie moulée.

Nettoyage et mise en état des
maçonneries. Installation d'un ma-
chine à vapeur de 100 CV.

Reparation route. Reparation
de 20 brouettes. Travaux divers
de remise en état du camp.

Route vers Pétati de 100 mètres
d'élargissement de 2 m. - Pont de ma-
çonnerie à 200 m. Commence enfon-
cement de 120 m (rechargement de
la charrette de 4 m 50

Travaux en cours

Effecting our descent: 249

Gravitation in large 10

Wentworth 1

Total count. 260 specimens

Châtaignes et Lupines comparés. Le chataigne
multiplie en quatre le 4. et le lupin en 10
et se en deux fois en commençant de la
châtaignes ont été plantés.

Activation Times: Encephalic 6.25 sec

Amount: 200 P.

Peak from: 3608 K.

$$T_{\text{max}} = 610 \text{ K}^{\circ}$$

Hucke = 13 Feb. 74

Dec 990 R¹²

Thurs. noon dep. for St. Louis

mass: 12040 K⁵

Amcort = 20 90 K⁰

Secunda = 497 K^o.

From Louis de la Roche 28 June

$t_{\text{max}} = 2448 \text{ K}^{0.7}$

Relato por = 2028 R^o

Harriet - 1973 R⁰⁰

Heads = 1 foot

Age at death = 54⁰⁰ years

$V_{\text{max}} = 29 \text{ fK}^{\circ}$

One stock ce. four 7 level

June 10 202 H^o

Начало: 4058 K²

7th pers: 1840 10th

Grade = 41.5 1/4

doc = 936K?

Laccophilus *luculentus*

116a. *Senecio. Anemone*

1. Vacated Nov. 25. 1881.

lit. Prestito de un libro de un librero
de l'outillage pour le potier
la copie de cette demande

[illegible]

Observations

J'ai attaché la carte de M. de la Roche
pour les soumettre quelques jours
à des projets sur la et de l'industrie
agricole, avec une l'industrie de
service militaire. Il en est de même
pour les dispositions mais pour les
en agriculture.

M. de la Roche a écrit le 10 octobre
membre à l'Institut de la Roche de
même pour M. de la Roche et l'Institut
l'Institut est une pour les projets
pour les habitants.

Feuille de 4-47

E. de la Roche